

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	มีนาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐			/	มีนาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐		/		หมดสัญญา มิถุนายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๕,๕๐๐		/		หมดสัญญา มิถุนายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐			/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	เมษายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ ๗	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	เมษายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐			/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐			/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านสระประคำ หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐		/				โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านสระประคำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านสระปะคำ หมู่ที่ ๙	๑๒๙,๐๐๐			/			โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านสระปะคำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๕๐๐			/	พฤษภาคม๒๕๖๘	โครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/		หมดสัญญา มิถุนายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๑๑๒,๐๐๐		/				โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐		/		พฤษภาคม๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐		/		พฤษภาคม๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒	๓๗๐,๐๐๐			/		พฤษภาคม๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำประปาหมู่บ้านบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑๓	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐		/			โครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/		พฤษภาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/		เมษายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรบุรีพา หมู่ที่ ๑๖	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	มีนาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรบุรีพา หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวงน้อย หมู่ที่ ๑๗	๓๗๐,๐๐๐			/		หมดสัญญา มิถุนายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวงน้อย หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/	มีนาคม ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๙	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/		เมษายน ๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๘	โครงการก่อสร้างร้งสำนักงาน อบต. พรสำราญ	๓๕๐,๐๐๐		/				โครงการก่อสร้างร้งสำนักงาน อบต. พรสำราญ	กองช่าง
๒๙	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๒๖๑.๔๖			/	มกราคม ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า	กองช่าง